

Tipo de Programas y Proyectos	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos							Subejercicio	% Avance Financiero	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7		6 = (3 - 5)	5/1
Q0304	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN)	Rehabilitar Espacios Educativos	3041	\$ 52,000,000	\$ -	\$ 52,000,000	\$ 37,210,697	\$ 5,800	\$ 5,964,656	\$ 15,391,124	\$ 51,994,200	0%	0%
Q0304	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN)	Terminación de contratos de ejercicio 2011 (Refrendo 2014)	3041	\$ -	\$ 347,585	\$ 347,585		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
Q0304	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN)	Terminación de contratos de ejercicio 2012 (Refrendo 2014)	3041	\$ -	\$ 1,399,298	\$ 1,399,298		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
Q0304	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN)	Terminación de contratos de ejercicio 2014 (Refrendo 2014)	3041	\$ -	\$ 28,939,606	\$ 28,939,606	\$ 28,668,174	\$ -	\$ 23,390,546	\$ 25,428,008	\$ -	0%	0%
Q0305	Estudios y Proyectos	Que cada plantel cuente con los Estudios de mecánica de suelos para el diseño del Proyecto Estructural	3041	\$ 666,667	\$ 666,667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
Q0305	Estudios y Proyectos	Que cada plantel cuente con los Estudios de mecánica de suelos para el diseño del Proyecto Estructural	3041	\$ 666,667	\$ 666,667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
Q0305	Estudios y Proyectos	Adecuar de manera definitiva el proyecto tipo a la tipología del Estado de Guanajuato	3041	\$ 666,667	\$ 666,667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
Q0305	Estudios y Proyectos	Adecuar de manera definitiva el proyecto tipo a la tipología del Estado de Guanajuato (Refrendo 2014)	3041	\$ -	\$ 1,518,688	\$ 1,518,688	\$ 1,518,688	\$ -	\$ -	\$ 455,606	\$ -	0%	0%

Tipo de Programas y Proyectos	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos							Subejercicio	% Avance Financiero	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7		6 = (3 - 5)	5/1
Q0632	Fortalecimiento del INIFEG	Segunda etapa. Adecuación de las oficinas del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, ubicado en la localidad de los Infantes, municipio de Silao, Gto. (Creación de la Infraestructura de Tecnologías de Información)	3041	\$ 2,509,776	\$ -	\$ 2,509,776	\$ 1,828,944	\$ -	\$ 111,719	\$ 970,332	\$ -	0%	0%
Q0632	Fortalecimiento del INIFEG	Rehabilitación y remodelación de instalaciones en general (Refrendo 2014)	3041	\$ -	\$ 1,058,731	\$ 1,058,731	\$ 1,058,731	\$ -	\$ 868,069	\$ 868,069	\$ -	0%	0%
Q0632	Fortalecimiento del INIFEG	Primera Etapa.- Adecuación de las oficinas de INIFEG, ubicado en la localidad de los Infantes, municipio de Silao, Gto. (Refrendo 2014)	3041	\$ -	\$ 6,695,199	\$ 6,695,199	\$ 6,252,061	\$ -	\$ 2,878,257	\$ 4,565,159	\$ -	0%	0%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de 2 módulos, todo con cimentación de concreto armado; módulo 1 en sistema tradicional en estructura u-2c, conformado por: planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e., más 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., más 1 servicio sanitario adosado de 3.0 e.e., más 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., planta alta: 5 aulas adosadas de 2.5 e.e.; módulo 2 conformado por: 1 taller de especialidades	3041	\$ -	\$ 4,605,652	\$ 4,605,652	\$ 4,605,652	\$ -	\$ 1,106,727	\$ 4,605,652	\$ -	0%	0%

Tipo de Programas y Proyectos	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos							Subejercicio	% Avance Financiero	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7		5/1	5/3
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de 2 módulos en sistema tradicional; módulo 1 en estructura u2c, conformado por: planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e., 1 laboratorio de usos múltiples adosado de 4.0 e.e., 1 bodega adosada de 2.0 e.e., 1 laboratorio de usos múltiples adosado de 4.0 e.e., planta alta: 1 laboratorio de idiomas adosado de 4.0 e.e., 1 aula adosada de 2.0 e.e., 1 laboratorio de idiomas adosado de 4.0 e.e. módulo 2 en Construcción de 2 módulos en sistema tradicional, todo con cimentación de concreto armado; módulo 1 en estructura u-2c, conformado por: planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e., 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., 1 servicio sanitario adosado de 3.0 e.e., 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., planta alta: 5 aulas adosadas de 2.5 e.e.; módulo 2 en estructura u-1c, conformado por: 1 laboratorio de cómputo aislado de 4.0 e.e., 1	3041	\$ -	\$ 4,905,566	\$ 4,905,566	\$ 4,905,566	\$ -	\$ 787,276	\$ 4,905,566	\$ -	0%	0%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de 2 módulos en sistema tradicional, todo con cimentación de concreto armado; módulo 1 en estructura u-2c, conformado por: planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e., 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., 1 servicio sanitario adosado de 3.0 e.e., 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., planta alta: 5 aulas adosadas de 2.5 e.e.; módulo 2 en estructura u-1c, conformado por: 1 laboratorio de cómputo aislado de 4.0 e.e., 1	3041	\$ -	\$ 4,014,383.80	\$ 4,014,383.80	\$ 4,014,383.80	\$ -	\$ -	\$ 4,014,383.80	\$ -	0%	0%

Tipo de Programas y Proyectos	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos							Subejercicio	% Avance Financiero	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7		5/1	5/3
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de 2 módulos, todo con cimentación de concreto armado; módulo 1 en sistema tradicional en estructura u-2c, conformado por: planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e., más 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., más 1 servicio sanitario adosado de 3.0 e.e, más 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., planta alta: 5 aulas adosadas de 2.5 e.e.; módulo 2 conformado por: 1 taller de especialidades Parte Federal	3041	\$ -	\$ 4,605,652	\$ 4,605,652	\$ 4,605,652	\$ -	\$ 1,106,727	\$ 1,106,727	\$ -	0%	0%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de 2 módulos en sistema tradicional; módulo 1 en estructura u2c, conformado por: planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e., 1 laboratorio de usos múltiples adosado de 4.0 e.e, 1 bodega adosada de 2.0 e.e., 1 laboratorio de usos múltiples adosado de 4.0 e.e, planta alta: 1 laboratorio de idiomas adosado de 4.0 e.e, 1 aula adosada de 2.0 e.e., 1 laboratorio de idiomas adosado de 4.0 e.e; módulo 2 en	3041	\$ -	\$ 4,905,566	\$ 4,905,566	\$ 4,905,566	\$ -	\$ 787,276	\$ 787,276	\$ -	0%	0%

Tipo de Programas y Proyectos	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos							Subejercicio	% Avance Financiero	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7		6 = (3 - 5)	5/1
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de 1 pórtico de acceso, en sistema tradicional, incluye: caseta de vigilancia, más barda perimetral, más 2 canchas de usos múltiples, más 1 cancha de basquetbol, más 1 techado para cancha de basquetbol, todo con cimentación mixta Parte	3041	\$ -	\$ 5,165,180	\$ 5,165,180	\$ 5,165,180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de 1 plaza cívica, más pasillos y andadores, más estacionamiento interior, más estacionamiento exterior, más gradas, incluye bebederos Parte	3041	\$ -	\$ 4,514,086	\$ 4,514,086	\$ 4,514,086	\$ -	\$ 1,511,746	\$ 1,511,746	\$ -	0%	0%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Federal Volúmenes excedentes y/o conceptos fuera de catálogo Parte federal Contar con nuevos espacios educativos con mobiliario Parte	3041	\$ -	\$ 4,219,275	\$ 4,219,275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,219,275	0%	0%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Federal Construcción de nuevos espacios educativos con mobiliario Parte	3041	\$ -	\$ 10,662,886	\$ 10,662,886	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,662,886	0%	0%
Q1532	Programa de Infraestructura Educativa Para Media Superior	Federal Construcción de nuevos espacios para los planteles de Educación Media Superior	3041	\$ -	\$ 6,450,478	\$ 6,450,478	\$ 2,743,107	\$ -	\$ 2,122,875	\$ 2,264,365	\$ -	0%	0%
Total del Gasto				\$ 393,888,115	\$ 292,311,294	\$ 686,199,389	\$ 573,983,306	\$ 1,744,649	\$ 199,641,795	\$ 322,841,380	\$ 536,150,747		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Pedro Peredo Medina
Director General

C.P. Saul Ibarra Saucedo
Director Administrativo