

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Ente Público: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO

| Tipo de Programas y Proyectos | Programa o Proyecto | Denominación | UR | Egresos | | | | | | Subejercicio | % Avance Financiero | | | |
|-------------------------------|---|---|------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-----|
| | | | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | | Pagado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | |
| | | | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 | | 7 | 6 = (3 - 5) | 5/1 | 5/3 |
| Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Construir nuevos espacios para los planteles educativos | 3041 | 311,692,020 | 79,930,157 | 391,622,177 | 333,152,608 | | | 131,970,684 | 222,513,277 | 391,622,177 | 0% | 0% |
| Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Equipar los planteles de nueva creación con mobiliario | 3041 | 8,000,000 | 3,799,893 | 4,200,107 | 0 | | | 0 | 0 | 4,200,107 | 0% | 0% |
| Q0304 | Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) | Rehabilitar Espacios Educativos | 3041 | | 5,999,302 | 5,999,302 | 4,258,479 | | | 2,225,487 | 2,906,236 | | | |
| Q0305 | Estudios y Proyectos | Estudios y Proyectos | 3041 | 2,000,000 | 1,600,000 | 400,000 | 0 | | | 0 | 0 | 400,000 | 0% | 0% |
| Q0632 | Fortalecimiento del INIFEG | Fortalecimiento del INIFEG | 3041 | | 2,981,490 | 2,981,490 | 2,475,265 | | | 1,059,841 | 1,206,650 | 2,981,490 | | |
| Q1422 | CECYTEG Plantel Acámbaro | Construcción de módulos educativos | 3041 | | 22,653,212 | 22,653,212 | 3,856,222 | | | 2,703,481 | 2,864,607 | 22,653,212 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|----|--|
| Q1532 | Programa de Infraestructura Educativa Para Media Superior | Construcción de nuevos espacios para los planteles de Educacion Media Superior | 3041 | | 30,230,614 | 30,230,614 | 16,787,000 | | 5,400,748 | 10,973,705 | 30,230,614 | | | |
| Q2064 | Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado | Contar con espacios en mejores condiciones para brindar la educación pública | 3041 | 637,987,066 | 0 | 637,987,066 | 8,266,745 | | 0 | 2,102,995 | 637,987,066 | 0% | 0% | |
| Q2089 | Fortalecimiento para la ejecución del Programa de Certificados de Infraestructura Escolar | Integrar avances físicos y financieros en la ejecución de los recursos del Programa de Certificados de Infraestructura Educativa | 3041 | 26,979,451 | 3,382,582 | 30,362,033 | 30,362,033 | | 20,483,524 | 20,331,590 | 30,362,033 | 0% | 0% | |
| Total del Gasto | | | | | \$ 986,658,537 | \$ 150,577,250 | \$ 1,126,436,000 | \$ 399,158,351 | \$ - | \$ 163,843,765 | \$ 262,899,059 | \$ 1,120,436,698 | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Pedro Peredo Medina
Director General

C.P. Saúl Ibarra Saucedo
Director Administrativo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Nombre del Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato

| Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Inversión | | | Metas | | | % Avance Financiero | | % Avance Metas | |
|---------------------------------|---|--|------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado |
| Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Construcción de nuevos espacios para los planteles educativos | 3041 | 152,285,747 | 188,540,384 | 35,236,732 | 232 | 239 | 43.4 | 23% | 19% | 19% | 18% |
| Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Equipamiento en planteles de nueva creación con mobiliario | 3041 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 8350 | 8350 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Terminación de contratos con recurso de remanentes 2011 (Refrendo) | 3041 | 788,041 | 788,041 | 102,791 | 14 | 14 | 1.8 | 13% | 13% | 13% | 13% |
| Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Terminación de contratos con recurso de remanentes 2012 (Refrendo) | 3041 | 1,659,050 | 1,659,050 | 67,526 | 16 | 16 | 0.7 | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Terminación de contratos de ejercicio 2013 (Refrendo) | 3041 | 3,261,394 | 3,261,394 | 1,172,065 | 78 | 78 | 28.0 | 36% | 36% | 36% | 36% |
| Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Terminación de contratos de ejercicio 2014 (Refrendo) | 3041 | 3,397,062 | 3,397,062 | 557,956 | 72 | 72 | 11.8 | 16% | 16% | 16% | 16% |
| Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Terminación de contratos de ejercicio 2015 (Refrendo) | 3041 | 23,560,488 | 23,560,488 | 7,764,159 | 152 | 152 | 50.1 | 33% | 33% | 33% | 33% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|------|-------------|-------------|------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Terminación de contratos de ejercicio 2016 (Refrendo) | 3041 | 160,403,396 | 160,403,396 | 87,069,456 | 233 | 233 | 126.5 | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adquisición de mobiliario escolar con recurso de 2016 (Refrendo) | 3041 | 107 | 107 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Obra de Infraestructura para la Escuela Secundaria anexa a la Normal, en el municipio de Leon, Guanajuato. | 3041 | 987,725 | 987,725 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q0303 | Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Realizar acciones de construcción de espacios educativos para planteles prioritarios | 3041 | 2,421,519 | 9,024,637 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q0304 | Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) | Terminación de contratos de ejercicio 2011 (Refrendo) | 3041 | 98,689 | 98,689 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q0304 | Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) | Terminación de contratos de ejercicio 2012 (Refrendo) | 3041 | 1,400,623 | 1,400,623 | 237,030 | 3 | 3 | 0.5 | 17% | 17% | 17% | 17% |
| Q0304 | Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) | Terminación de contratos de ejercicio 2014 (Refrendo) | 3041 | 899,516 | 899,516 | 272,803 | 24 | 24 | 7.3 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Q0304 | Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) | Terminación de contratos de ejercicio 2015 (Refrendo) | 3041 | 2,917,134 | 2,917,134 | 1,207,269 | 30 | 30 | 12.4 | 41% | 41% | 41% | 41% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------|---------|---------|---------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Q0304 | Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN) | Terminación de contratos de ejercicio 2016 (Refrendo) | 3041 | 683,340 | 683,340 | 508,384 | 4 | 4 | 3.0 | 74% | 74% | 74% | 74% |
| Q0305 | Estudios y Proyectos | Realización de levantamientos topográficos para los planteles educativos | 3041 | 666,667 | 133,334 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q0305 | Estudios y Proyectos | Elaboración de Estudios de mecánica de suelos para el diseño del Proyecto Estructural | 3041 | 666,667 | 133,334 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q0305 | Estudios y Proyectos | Elaboración de proyecto tipo a la tipología del Estado de Guanajuato | 3041 | 666,666 | 133,333 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q0632 | Fortalecimiento del INIFEG | Terminación de contratos de ejercicio 2014 (REFRENDO) Rehabilitación y remodelación de instalaciones en general. | 3041 | 116,485 | 116,485 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q0632 | Fortalecimiento del INIFEG | Terminación de contratos de ejercicio 2014 (REFRENDO) Primera Etapa.- Adecuación de las oficinas de INIFEG, ubicado en la localidad de los Infantes, municipio de Silao, Gto. | 3041 | 449,183 | 449,183 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Q0632 | Fortalecimiento del INIFEG | Terminación de contratos de ejercicio 2015 (REFRENDO) Segunda etapa. Adecuación de las oficinas del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, ubicado en la localidad de los Infantes, municipio de Silao, Gto. (Creación de la Infraestructura de Tecnologías de Información) | 3041 | 553,602 | 553,602 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q0632 | Fortalecimiento del INIFEG | Terminación de contratos de ejercicio 2016 (REFRENDO) Tercera etapa.- Construcción de la tercera etapa del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, ubicado en la localidad de los Infantes, municipio de Silao, Gto. | 3041 | 1,862,220 | 1,862,220 | 1,059,841 | 1 | 1 | 0.6 | 57% | 57% | 57% | 57% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|------|---------|---------|--------|----|----|------|-----|-----|-----|-----|
| Q1422 | CECYTEG Plantel Acámbaro | Construcción de 2 módulos, todo con cimentación de concreto armado; módulo 1 en sistema tradicional en estructura u-2c, conformado por: planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e., más 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., más 1 servicio sanitario adosado de 3.0 e.e, más 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., planta alta: 5 aulas adosadas de 2.5 e.e.; módulo 2 conformado por: 1 taller de especialidades | 3041 | 128,680 | 128,680 | 51,027 | 11 | 11 | 10.6 | 40% | 40% | 96% | 96% |
|-------|--------------------------|---|------|---------|---------|--------|----|----|------|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|------|---------|---------|--------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Q1422 | CECYTEG Plantel Acámbaro | Construcción de 2 módulos en sistema tradicional;módulo 1 en estructura u2c, conformado por:planta baja:1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e,1 laboratorio de usos múltiples adosado de 4.0 e.e,1 bodega adosada de 2.0 e.e,1 laboratorio de usos múltiples adosado de 4.0 e.e,planta alta: 1 laboratorio de idiomas adosado de 4.0 e.e,1 aula adosada de 2.0 e.e,1 laboratorio de idiomas adosado de 4.0 e.e;módulo 2 en estructura u-1c,conformado por: 1 cafetería aislada de 4.0 e.e,1 subestación eléctrica | 3041 | 140,254 | 140,254 | 86,442 | 8 | 8 | 7.7 | 62% | 62% | 96% | 96% |
|-------|--------------------------|--|------|---------|---------|--------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|------|--------|--------|--------|----|----|-----|------|------|------|------|
| Q1422 | CECYTEG Plantel Acámbaro | Construcción de 2 módulos en sistema tradicional, todo con cimentación de concreto armado; módulo 1 en estructura u-2c, conformado por: planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e., 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., 1 servicio sanitario adosado de 3.0 e.e., 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., planta alta: 5 aulas adosadas de 2.5 e.e.; módulo 2 en estructura u-1c, conformado por: 1 laboratorio de cómputo aislado de 4.0 e.e., 1 site adosado de 2.0 e.e. 1 laboratorio de cómputo adosado de 4.0 e.e. | 3041 | 89,283 | 89,283 | 89,283 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Q1422 | CECYTEG Plantel Acámbaro | módulos, todo con cimentación de concreto armado; módulo 1 en sistema tradicional en estructura u-2c, conformado por: planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e., más 1 biblioteca adosada de 5.0 e.e., más | 3041 | 27,610 | 27,610 | 0 | 4 | 4 | 3.9 | 0% | 0% | 96% | 96% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|------|------------|------------|-----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Q1422 | CECYTEG Plantel Acámbaro | Construcción de 1 pórtico de acceso, en sistema tradicional, incluye: caseta de vigilancia, más barda perimetral, más 2 canchas de usos múltiples, más 1 cancha de basquetbol, más 1 techado para cancha de basquetbol, todo con cimentación mixta | 3041 | 170,820 | 170,820 | 169,594 | 7 | 7 | 0 | 99% | 99% | 0% | 0% |
| Q1422 | CECYTEG Plantel Acámbaro | Construcción de 1 plaza cívica, más pasillos y andadores, más estacionamiento interior, más estacionamiento exterior, más gradas, incluye bebederos | 3041 | 18,126 | 18,126 | 17,774 | 5 | 5 | 5 | 98% | 98% | 99% | 99% |
| Q1422 | CECYTEG Plantel Acámbaro | Volúmenes excedentes y/o conceptos fuera de catálogo | 3041 | 42,605 | 42,605 | 0 | 48 | 48 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q1422 | CECYTEG Plantel Acámbaro | Contar con nuevos espacios educativos con mobiliario | 3041 | 7,832,261 | 7,832,261 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q1422 | CECYTEG Plantel Acámbaro | Contratar para la construcción de módulos educativos / Recurso Federal (Refrendo) | 3041 | 12,235,718 | 12,235,718 | 1,192,218 | 48 | 48 | 40 | 10% | 10% | 84% | 84% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Q1422 | CECYTEG Plantel Acámbaro | Obra exterior, cisterna, planta de tratamiento, conexiones municipales, adecuación de cabinas de elevadores para personas con discapacidad. | 3041 | 1,505,093 | 1,967,855 | 1,097,144 | 5 | 5 | 2.8 | 73% | 56% | 56% | 56% |
| Q1532 | Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior | Terminación de contratos ejercicio 2015 (Refrendo) Construcción de nuevos espacios para los planteles de Educación Media Superior | 3041 | 593,153 | 593,153 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q1532 | Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior | Terminación de contratos ejercicio 2016 (Refrendo) Construcción de nuevos espacios para los planteles de Educación Media Superior | 3041 | 7,733,865 | 7,733,865 | 453,897 | 5 | 5 | 0.3 | 6% | 6% | 6% | 6% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------|-----------|-----------|---------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Q1532 | Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior | Terminación de 1 módulo de 14 e.e. en sistema tradicional u3-c, con cimentación de concreto armado incluye: planta baja: 1 laboratorio polifuncional aislado de 4 e.e., mas 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., mas 1 aula adosada de 3 e.e., mas 1 servicio sanitario adosado de 2 e.e., primer nivel: 1 aula aislada de 4 e.e., mas 1 aula-taller de computo adosada de 7 e.e., mas azotea verde de 3 e.e.; segundo nivel: 1 aula aislada de 2.5 e.e., mas 1 aula adosada de 2.5 e.e., mas 1 aula adosada de 3 e.e., mas azotea verde de 3 e.e.; mas modulo de escalera de 2 e.e. con elevador, mas, barda perimetral con pórtico de acceso, mas patio civico con asta bandera, mas obra exterior | 3041 | 4,461,867 | 4,461,867 | 873,471 | 1 | 1 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% |
|-------|--|---|------|-----------|-----------|---------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Q1532 | Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior | Terminación de la construcción de 2 módulos en sistema tradicional con cimentación de concreto armado, módulo a de 13 e.e. estructura u2-c conformado por: planta baja: 1 taller polifuncional aislado de 6 e.e., más 1 módulo de escaleras adosado de 1 e.e., más 1 servicio sanitario adosado de 2 e.e., más 1 aula adosada de 4 e.e., más 1 cubo de elevador, planta alta: 1 aula aislada de 2 e.e., más 5 aulas adosadas de 2 e.e.; módulo b conformado por: 1 taller de especialidades de instrumentación.; más barda perimetral; más obra exterior incluye bebederos | 3041 | 8,408,573 | 8,408,573 | 4,073,380 | 1 | 1 | 0 | 48% | 48% | 48% | 48% |
| Q1532 | Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior | Elaboración de estudio geofísico para comprobar la factibilidad de la construcción de una nave industrial en el IECA Plantel Celaya (Refrendo) | 3041 | 53,988 | 53,988 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|------|-----------|-----------|---|---|---|-----|----|----|----|----|
| Q1532 | Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior | Plantel CONALEP 030 (CCT. 11DPT00030) localidad Los Ramírez en León: Construcción de 1 modulo en sistema tradicional en estructura u-2c, más 2 aulas adosadas, incluye cisterna. | 3041 | 2,624,698 | 2,624,698 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q1532 | Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior | Videobachillerato SABES "Cieneguilla" (C.C.T 11ETH0089A) ubicado en la localidad Cieneguilla, en el municipio de Victoria: Construcción de 2 módulos en estructura u-1c en sistema tradicional, modulo i, más 2 aulas adosadas; módulo ii, más rehabilitación y mantenimiento, incluye bebedero y microplanta. | 3041 | 3,779,867 | 3,779,867 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q1532 | Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior | Plantel CECYTE San José Iturbide (CCT 11ETC0046H), ubicado en la localidad el Capulín: Terminación de taller, más rehabilitación y mantenimiento, más construcción de barda perimetral con cimentacion de concreto armado. | 3041 | 2,574,602 | 2,574,602 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| Q2064 | Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado | Rehabilitación de espacios de educación básica | 3041 | 461,479,331 | 461,479,331 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q2064 | Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado | espacios en instituciones de educación media superior | 3041 | 171,507,735 | 171,507,735 | 0 | 26 | 26 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q2064 | Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado | Rehabilitación de espacios en instituciones de educación superior | 3041 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q2064 | Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado | Rehabilitación de espacios de educación básica | 3041 | 575,795,000 | 575,795,000 | 183,735,492 | 332 | 332 | 105.9 | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Q2064 | Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado | Rehabilitación de espacios en instituciones de educación media superior | 3041 | 391,822,538 | 391,822,538 | 79,041,228 | 62 | 62 | 12.5 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Q2064 | Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado | Rehabilitación de espacios en instituciones de educación superior | 3041 | 134,500,000 | 134,500,000 | 0 | 32 | 32 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Q2064 | Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado | Rehabilitación de espacios de educación básica (Refrendo 2015) | 3041 | 6,500,000 | 6,500,000 | 3,811,702 | 5 | 5 | 2.9 | 59% | 59% | 59% | 59% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|------|------------|------------|------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Q2089 | Fortalecimiento para la ejecución del Programa de Certificados de Infraestructura Escolar | Integrar avances físicos y financieros en la ejecución de los recursos del Programa de Certificados de Infraestructura Educativa | 3041 | 27,224,527 | 30,362,033 | 20,483,524 | 4 | 4 | 1.0 | 75% | 67% | 25% | 25% |
|-------|---|--|------|------------|------------|------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

 Ing. Pedro Peredo Medina
 Director General

 C.P. Saúl Ibarra Saucedo
 Director Administrativo