

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO

Tipo de Programas y Proyectos	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos							Subejercicio	% Avance Financiero	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Devengado / Aprobado	Devengado/ Modificado
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7		6 = (3 - 5)	5/1
Q0303	Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Construir nuevos espacios para los planteles educativos	3041	\$ 311,692,020.00	\$ 188,655,320.89	\$ 500,347,340.89	\$ 386,737,986.96	\$ -	\$ 202,791,010.99	\$ 303,847,048.61	\$ 500,347,340.89	0%	0%
Q0303	Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Equipar los planteles de nueva creación con mobiliario	3041	\$ 8,000,000.00	\$ 3,799,893.31	\$ 4,200,106.69	\$ 3,979,498.32	\$ -	\$ -	\$ 3,979,498.32	\$ 4,200,106.69	0%	0%
Q0304	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN)	Rehabilitar Espacios Educativos	3041	\$ -	\$ 5,999,301.67	\$ 5,999,301.67	\$ 4,258,478.71	\$ -	\$ 2,230,810.97	\$ 2,911,560.26	\$ -	0%	0%
Q0305	Estudios y Proyectos	Estudios y Proyectos	3041	\$ 2,000,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	0%	0%

Q0632	Fortalecimiento del INIFEG	Fortalecimiento del INIFEG	3041	\$ -	\$ 2,981,489.96	\$ 2,981,489.96	\$ 2,475,264.72	\$ -	\$ 1,059,841.23	\$ 1,206,649.79	\$ 2,981,489.96	0%	0%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de módulos educativos	3041	\$ -	\$ 22,653,211.75	\$ 22,653,211.75	\$ 4,233,287.56	\$ -	\$ 3,478,932.91	\$ 3,478,932.91	\$ 22,653,211.75	0%	0%
Q1532	Programa de Infraestructura Educativa Para Media Superior	Construcción de nuevos espacios para los planteles de Educación Media Superior	3041	\$ -	\$ 38,712,349.57	\$ 38,712,349.57	\$ 32,524,263.66	\$ -	\$ 12,599,915.09	\$ 22,038,653.26	\$ 38,712,349.57	0%	0%
Q2064	Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado	Contar con espacios en mejores condiciones para brindar la educación pública	3041	\$ 637,987,066.00	\$ -	\$ 637,987,066.00	\$ 52,178,504.64	\$ -	\$ 198,120.38	\$ 15,624,337.52	\$ 637,987,066.00	0%	0%
Q2089	Fortalecimiento para la ejecución del Programa de Certificados de Infraestructura Escolar	Integrar avances físicos y financieros en la ejecución de los recursos del Programa de Certificados de Infraestructura Educativa	3041	\$ 26,979,450.78	\$ 6,656,229.00	\$ 33,635,679.78	\$ 32,695,888.17	\$ -	\$ 32,492,801.43	\$ 32,171,852.59	\$ 33,635,679.78	0%	0%
<b>Total del Gasto</b>				<b>\$ 986,658,537</b>	<b>\$ 271,057,796</b>	<b>\$ 1,246,916,546</b>	<b>\$ 519,083,173</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 254,851,433</b>	<b>\$ 385,258,533</b>	<b>\$ 1,240,917,245</b>		

Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Pedro Peredo Medina  
Director General

C.P. Saúl Ibarra Saucedo  
Director Administrativo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

1 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Nombre del Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado/Programado	Alcanzado/Modificado
Q0303	Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)	Construcción de nuevos espacios para los planteles educativos	3041	207,782,985	207,782,985	77,541,263	232	240	86.6	37%	37%	37%	36%
Q0303	Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)	Equipamiento en planteles de nueva creación con mobiliario	3041	4,200,000	4,200,000	3,979,498	8350	8350	7911.6	95%	95%	95%	95%
Q0303	Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)	Terminacion de contratos con recurso de remanentes 2011 (Refrendo)	3041	788,041	788,041	102,791	14	14	1.8	13%	13%	13%	13%
Q0303	Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)	Terminacion de contratos con recurso de remanentes 2012 (Refrendo)	3041	1,659,050	1,659,050	711,517	16	16	6.9	43%	43%	43%	43%
Q0303	Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)	Terminacion de contratos de ejercicio 2013 (Refrendo)	3041	3,261,394	3,261,394	1,172,065	78	78	28.0	36%	36%	36%	36%
Q0303	Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)	Terminacion de contratos de ejercicio 2014 (Refrendo)	3041	3,397,062	3,397,062	1,760,903	72	72	37.3	52%	52%	52%	52%
Q0303	Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)	Terminacion de contratos de ejercicio 2015 (Refrendo)	3041	23,560,488	23,560,488	8,273,166	152	152	53.4	35%	35%	35%	35%

Q0303	Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Terminación de contratos de ejercicio 2016 (Refrendo)	3041	160,403,396	160,403,396	113,229,307	233	233	164.5	71%	71%	71%	71%
Q0303	Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Adquisición de mobiliario escolar con recurso de 2016 (Refrendo)	3041	107	107	0	1	1	0.0	0%	0%	0%	0%
Q0303	Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Obra de Infraestructura para la Escuela Secundaria anexa a la Normal, en el municipio de Leon, Guanajuato.	3041	987,725	987,725	0	1	1	0.0	0%	0%	0%	0%
Q0303	Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Realizar acciones de construcción de espacios educativos para planteles prioritarios	3041	98,507,093	98,507,093	0	62	62	0.0	0%	0%	0%	0%
Q0304	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN)	Terminación de contratos de ejercicio 2011 (Refrendo)	3041	98,689	98,689	0	1	1	0.0	0%	0%	0%	0%
Q0304	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN)	Terminación de contratos de ejercicio 2012 (Refrendo)	3041	1,400,623	1,400,623	242,355	3	3	0.5	17%	17%	17%	17%
Q0304	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN)	Terminación de contratos de ejercicio 2014 (Refrendo)	3041	899,516	899,516	272,803	24	24	7.3	30%	30%	30%	30%
Q0304	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN)	Terminación de contratos de ejercicio 2015 (Refrendo)	3041	2,916,502	2,916,502	1,207,269	30	30	12.4	41%	41%	41%	41%
Q0304	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento en Infraestructura de Educación Básica (REHMAN)	Terminación de contratos de ejercicio 2016 (Refrendo)	3041	683,340	683,340	508,384	4	4	3.0	74%	74%	74%	74%

Q0305	Estudios y Proyectos	Realización de levantamientos topográficos para los planteles educativos	3041	666,667	133,334	0	7	7	0.0	0%	0%	0%	0%
Q0305	Estudios y Proyectos	Elaboración de Estudios de mecánica de suelos para el diseño del Proyecto Estructural	3041	666,667	133,334	0	7	7	0.0	0%	0%	0%	0%
Q0305	Estudios y Proyectos	Elaboración de proyecto tipo a la tipología del Estado de Guanajuato	3041	666,666	133,333	0	1	1	0.0	0%	0%	0%	0%
Q0632	Fortalecimiento del INIFEG	Terminación de contratos de ejercicio 2014 (REFRENDO) Rehabilitación y remodelación de instalaciones en general.	3041	116,485	116,485	0	1	1	0	0%	0%	0%	0%
Q0632	Fortalecimiento del INIFEG	Terminación de contratos de ejercicio 2014 (REFRENDO) Primera Etapa.- Adecuación de las oficinas de INIFEG, ubicado en la localidad de los Infantes, municipio de Silao, Gto.	3041	449,183	449,183	0	1	1	0.0	0%	0%	0%	0%
Q0632	Fortalecimiento del INIFEG	Terminación de contratos de ejercicio 2015 (REFRENDO) Segunda etapa. Adecuación de las oficinas del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, ubicado en la localidad de los Infantes, municipio de Silao, Gto. (Creación de la Infraestructura de Tecnologías de Información)	3041	553,602	553,602	0	1	1	0.0	0%	0%	0%	0%
Q0632	Fortalecimiento del INIFEG	Terminación de contratos de ejercicio 2016 (REFRENDO) Tercera etapa.- Construcción de la tercera etapa del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, ubicado en la localidad de los Infantes, municipio de Silao, Gto.	3041	1,862,220	1,862,220	1,059,841	1	1	0.6	57%	57%	57%	57%

Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de 2 módulos, todo con cimentación de concreto armado; módulo 1 en sistema tradicional en estructura u-2c, conformado por: planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e., más 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., más 1 servicio sanitario adosado de 3.0 e.e., más 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., planta alta: 5 aulas adosadas de 2.5 e.e.; módulo 2 conformado por: 1 taller de especialidades	3041	128,680	128,680	51,027	11	11	10.6	40%	40%	96%	96%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de 2 módulos en sistema tradicional; módulo 1 en estructura u2c, conformado por: planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e.; 1 laboratorio de usos múltiples adosado de 4.0 e.e.; 1 bodega adosada de 2.0 e.e.; 1 laboratorio de usos múltiples adosado de 4.0 e.e.; planta alta: 1 laboratorio de idiomas adosado de 4.0 e.e.; 1 aula adosada de 2.0 e.e.; 1 laboratorio de idiomas adosado de 4.0 e.e.; módulo 2 en estructura u-1c, conformado por: 1 cafetería aislada de 4.0 e.e.; 1 subestación eléctrica.	3041	140,254	140,254	86,442	8	8	7.7	62%	62%	96%	96%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de 2 módulos en sistema tradicional, todo con cimentación de concreto armado; módulo 1 en estructura u-2c, conformado por: planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e.; 2 aulas adosadas de 2.5 e.e.; 1 servicio sanitario adosado de 3.0 e.e.; 2 aulas adosadas de 2.5 e.e.; planta alta: 5 aulas adosadas de 2.5 e.e.; módulo 2 en estructura u-1c, conformado por: 1 laboratorio de cómputo aislado de 4.0 e.e.; 1 site adosado de 2.0 e.e.; 1 laboratorio de cómputo adosado de 4.0 e.e.	3041	89,283	89,283	89,283	13	13	13	100%	100%	100%	100%

Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de 2 módulos, todo con cimentación de concreto armado; módulo 1 en sistema tradicional en estructura u-2c, conformado por: planta baja: 1 módulo de escaleras aislado de 1.0 e.e., más 1 biblioteca adosada de 5.0 e.e., más 1 auditorio adosado de 5.0 e.e., planta alta: 1 administración adosado de 10 e.e.; módulo 2, conformado por: 1 taller de especialidades	3041	27,610	27,610	0	4	4	3.9	0%	0%	96%	96%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de 1 pórtico de acceso, en sistema tradicional, incluye: caseta de vigilancia, más barda perimetral, más 2 canchas de usos múltiples, más 1 cancha de basquetbol, más 1 techado para cancha de basquetbol, todo con cimentación mixta	3041	170,820	170,820	169,594	7	7	0	99%	99%	0%	0%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Construcción de 1 plaza cívica, más pasillos y andadores, más estacionamiento interior, más estacionamiento exterior, más gradas, incluye bebederos	3041	18,126	18,126	17,774	5	5	5	98%	98%	99%	99%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Volúmenes excedentes y/o conceptos fuera de catálogo	3041	42,605	42,605	0	48	48	0.0	0%	0%	0%	0%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Contar con nuevos espacios educativos con mobiliario	3041	7,832,261	7,832,261	0	1	1	0.0	0%	0%	0%	0%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Contratar para la construcción de módulos educativos / Recurso Federal (Refrendo)	3041	12,235,718	12,235,718	1,192,218	48	48	40	10%	10%	84%	84%
Q1422	CECYTEG Plantel Acámbaro	Obra exterior, cisterna, planta de tratamiento, conexiones municipales, adecuación de cabinas de elevadores para personas con discapacidad.	3041	1,967,855	1,967,855	1,872,595	5	5	4.8	95%	95%	95%	95%

Q1532	Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior	Terminación de contratos ejercicio 2015 (Refrendo) Construcción de nuevos espacios para los planteles de Educación Media Superior	3041	593,153	593,153	170,511	7	7	2.0	29%	29%	29%	29%
Q1532	Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior	Terminación de contratos ejercicio 2016 (Refrendo) Construcción de nuevos espacios para los planteles de Educación Media Superior	3041	7,733,865	7,733,865	4,035,274	5	5	2.6	52%	52%	52%	52%
Q1532	Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior	Terminación de 1 módulo de 14 e.e. en sistema tradicional u3-c, con cimentación de concreto armado incluye: planta baja: 1 laboratorio polifuncional aislado de 4 e.e., mas 2 aulas adosadas de 2.5 e.e., mas 1 aula adosada de 3 e.e., mas 1 servicio sanitario adosado de 2 e.e., primer nivel: 1 aula aislada de 4 e.e., mas 1 aula-taller de computo adosada de 7 e.e., mas azotea verde de 3 e.e.; segundo nivel: 1 aula aislada de 2.5 e.e., mas 1 aula adosada de 2.5 e.e., mas 1 aula adosada de 3 e.e., mas azotea verde de 3 e.e.; mas modulo de escalera de 2 e.e. con elevador, mas, barda perimetral con pórtico de acceso, mas patio civico con asta bandera, mas obra exterior	3041	4,461,867	4,461,867	1,356,979	1	1	0	30%	30%	30%	30%
Q1532	Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior	Terminación de la construcción de 2 módulos en sistema tradicional con cimentación de concreto armado, módulo a de 13 e.e. estructura u2-c conformado por: planta baja: 1 taller polifuncional aislado de 6 e.e., más 1 módulo de escaleras adosado de 1 e.e., más 1 servicio sanitario adosado de 2 e.e., más 1 aula adosada de 4 e.e., más 1 cubo de elevador, planta alta: 1 aula aislada de 2 e.e., más 5 aulas adosadas de 2 e.e.; módulo b conformado por: 1 taller de especialidades de instrumentación.; más barda perimetral; más obra exterior incluye bebederos	3041	8,408,573	8,408,573	7,037,151	1	1	1	84%	84%	84%	84%



Q1532	Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior	Elaboración de estudio geofísico para comprobar la factibilidad de la construcción de una nave industrial en el IECA Plantel Celaya (Refrendo)	3041	53,988	53,988	0	1	1	0	0%	0%	0%	0%
Q1532	Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior	Plantel CONALEP 030 (CCT. 11DPT00030) localidad Los Ramírez en León: Construcción de 1 módulo en sistema tradicional en estructura u-2c, más 2 aulas adosadas, incluye cisterna.	3041	2,624,698	2,624,698	0	1	1	0	0%	0%	0%	0%
Q1532	Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior	Videobachillerato SABES "Cieneguilla" (C.C.T 11ETH0089A) ubicado en la localidad Cieneguilla, en el municipio de Victoria: Construcción de 2 módulos en estructura u-1c en sistema tradicional, módulo i, más 2 aulas adosadas; módulo ii, más rehabilitación y mantenimiento, incluye bebedero y microplanta.	3041	3,779,867	3,779,867		1	1	0.0	0%	0%	0%	0%
Q1532	Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior	Plantel CECYTE San José Iturbide (CCT 11ETC0046H), ubicado en la localidad el Capulín: Terminación de taller, más rehabilitación y mantenimiento, más construcción de barda perimetral con cimentación de concreto armado.	3041	2,574,602	2,574,602		1	1	0.0	0%	0%	0%	0%
Q1532	Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior	Construcción de cancha de usos múltiples de 21.10 x 34.10 mts, en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios num. 160 con c.c.t 11DCT0160A, ubicado en la carretera jaral-valle de Santiago kilómetro 0.75, colonia Lazaro Cárdenas, en el municipio de Jaral del Progreso, Gto.	3041	185,004	185,004	0	1	1	0	0%	0%	0%	0%
Q1532	Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior	Construcción de 1 techo (21.4 x 34.5 mts) para cancha de usos múltiples, más elevador de 3 estaciones, más elevador de 2 estaciones, todo con cimentación de concreto armado, en el plantel CONALEP 302 León III, con c.c.t. 11DPT0013V, ubicado en calle Márquez s/n, fraccionamiento real providencia, en el municipio de León, Gto.	3041	2,885,127	2,885,127		1	1	0.0	0%	0%	0%	0%

Q1532	Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior	Construcción de patio cívico, mas construcción de cancha de prácticas, mas rehabilitación y mantenimiento en el plantel CONALEP 249, Salvatierra, con c.c.t. 11DPT0011X, ubicado en la localidad san pedro de los naranjos, en el municipio de Salvatierra, Gto.	3041	2,286,547	2,286,547	0	1	1	0.0	0%	0%	0%	0%
Q1532	Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior	Construcción de 1 techado (20.0x30.0 mts) para cancha de usos múltiples con cimentación de concreto armado, incluye bebedero", en el centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios num. 139, con c.c.t. 11dct0001m, ubicado en la calle emiliano zapata y aquiles serdan s/n, en el municipio de San Francisco del Rincón, Gto.	3041	1,523,743	1,523,743	0	1	1	0.0	0%	0%	0%	0%
Q1532	Programa de Infraestructura Educativa para Media Superior	Construcción de 1 techado para cancha de prácticas de 17.50 x 30.00 mts, más rehabilitación de cancha de prácticas, en el Videobachillerato con c.c.t. 11ETH0238S, ubicado en localidad puerto de la tapona, en el municipio de Victoria, Gto.	3041	1,601,314	1,601,314		1	1	0.0	0%	0%	0%	0%
Q2064	Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado	Rehabilitación de espacios de educación básica	3041	461,479,331	461,479,331	198,120	235	235	0.1	0.043%	0.043%	0.043%	0.043%
Q2064	Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado	Rehabilitación de espacios en instituciones de educación media superior	3041	171,507,735	171,507,735	0	26	26	0.0	0%	0%	0%	0%
Q2064	Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado	Rehabilitación de espacios en instituciones de educación superior	3041	5,000,000	5,000,000	0	1	1	0.0	0%	0%	0%	0%

Q2064	Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado	Rehabilitación de espacios de educación básica	3041	575,795,000	575,795,000	236,343,762	332	332	136.3	41%	41%	41%	41%
Q2064	Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado	Rehabilitación de espacios en instituciones de educación media superior	3041	391,822,538	391,822,538	115,320,291	62	62	18.2	29%	29%	29%	29%
Q2064	Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado	Rehabilitación de espacios en instituciones de educación superior	3041	134,500,000	134,500,000	0	32	32	0.0	0%	0%	0%	0%
Q2064	Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado	Rehabilitación de espacios de educación básica (Refrendo 2015)	3041	6,500,000	6,500,000	4,790,306	5	5	3.7	74%	74%	74%	74%
Q2089	Fortalecimiento para la ejecución del Programa de Certificados de Infraestructura Escolar	Integrar avances físicos y financieros en la ejecución de los recursos del Programa de Certificados de Infraestructura Educativa	3041	33,635,680	33,635,680	32,492,801	4	4	4.0	97%	97%	100%	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Pedro Peredo Medina  
Director General

C.P. Saúl Ibarra Saucedo  
Director Administrativo